

2024 年石龙区水利工程建设情况

2024 年，持续加大对玉带河、大浪河项目治理进行推进。其中：

1. 玉带河治理项目：该项目治理范围为玉带河石龙区段 7 公里：起点位于何庄坑塘，终点位于河湾村玉带河与宝丰交界处。项目总投资 12800 万元，其中申请政府专项债 5000 万元。建设内容主要为三方面：一是中水深度净化处理和利用工程，利用氧化塘加人工湿地，实现对污水处理厂中水的进一步净化，配套建设供水系统，向区工业水厂供水。二是河道治理工程，包括河道疏浚、岸坡防护等。三是河道景观工程，对玉带河沿线城区段进行景观打造和公园化建设等。2022 年 9 月开工，计划 2025 年 5 月竣工，目前已完成总工程量的 80%。

2. 大浪河石龙区段治理项目：项目总投资 2840 万元，其中中央、省、市配套资金 2286.13 万元已经下达，区级需匹配 553.87 万元。该项目施工企业为亿利公司，施工合同价（工程款）2222.13 万元。项目治理范围，上起 G207 国道跨大浪河桥，下至北郎店村漫水桥，河道治理长度 9.7km，建设内容主要是河道清淤疏浚、河道拓宽、险工护岸、漫水桥拆除重建和沟口治理等，建设目的是提高防洪能力，有效保护人民群众生命财产安全。该项目 2022 年 6 月开工，计划 2025 年 4 月完工，目前已完成总工程量的 85%。